

氏 名

用 途		() 項																			
延 べ 面 積		m ²				階 数															
送 水 口		設置位置																			
		種 類										設置個数		個							
試 験 項 目						種 別 ・ 容 量 等 の 内 容										結 果					
外 観 試 験	送 水 口	設置場所等	設 置 場 所 等				_____														
			設 置 高 さ				地盤面からの高さ										m				
			表 示				_____														
		機 器	送 水 口 等				_____														
			逆 止 弁 等				_____														
	放 水 口	放水口の設置個数	階															_____			
			双口形																		
			単口形																		
		放水口	設置場所		_____																
					周囲の状況・操作性															_____	
設置高さ			床面からの高さ														m				
			構造		_____																
					表 示		_____														
格納箱等		設置場所		_____																	
				設置状況		_____															
		周囲の状況				_____															
				材質等		_____															
		表 示				_____															

試験項目				種別・容量等の内容		結果
外観試験	放水口等	ホース・ノズル	ホース（結合金具を含む。）	_____		
			ノズル	_____		
			結合状態	_____		
	加圧ポンプ送水装置の設置	設置場所				
		ポンプの仕様	製造者名		定格吐出量	L/min
					定格全揚程	m
			型式		製造番号	
		電動機の仕様	製造者名		種別	型電動機
					定格電圧	V
			型式		定格電流	A
			製造番号		出力	kW
		ポンプ・電動機	設置状況	_____		
			接地工事	種接地		
			配線	_____		
			潤滑油	_____		
		水温上昇防止のための逃し装置	配管・バルブ類	管の呼び	A	
			オリフィス等	流過口径	mm	
			ブースターポンプに設ける逃し配管・逃し装置	逃し配管の高さ	m	
				逃し装置の設定圧力	MPa	
		性能試験装置の配管・バルブ類	_____			
呼水装置	材質	鋼板製・合成樹脂製				
	水量	L				
	溢水用排水管	管の呼び	A			
	呼水管	管の呼び	A			
	補給水管	管の呼び	A			
	減水警報装置	フロートスイッチ・電極				
制御装置	設置場所					
	制御盤	_____				
	予備品等	_____				
	接地工事	種接地				

試 験 項 目					種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結果
外 観 試 験	加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ を 用 い る も の	圧力計・連成計	設 置 位 置	_____	
				性 能	_____ 級	
		起 動 装 置	直接操作部	設 置 場 所 等	_____	
				表 示	_____	
			遠隔操作部	設 置 場 所 等	_____	
				構 造	_____	
				表 示	_____	
		耐 震 措 置				有 ・ 無
	配 管 ・ バ ル ブ 類	設 置 状 況			専 用 ・ 兼 用	
		機 器	配 管		A	
			材 質		_____	
			バ ル ブ 類		_____	
			吸 水 管		_____	
		耐 震 措 置				_____
	電 源	常 用 電 源			V	
		非 常 電 源 の 種 別			専用受電・自家発電・蓄電池・燃料電池	
	高 架 ・ 中 間 水 槽	構 造			_____	
		水 量			L	
		吸 水 障 害 防 止 措 置			_____	
		給 水 装 置			_____	
		耐 震 措 置			_____	
機 能 試 験	加 圧 送 水	呼 水 装 置 作 動 試 験	減水警報装置作動状況		底面からの高さ	cm
			自動給水装置作動状況		_____	
			呼水槽からの水の補給状況		_____	
	制 御 装 置 試 験	起動・停止操作時の状況		_____		
		電源切替時の運転状況		_____		
	装 置 試 験	起動装置試験・ 始動表示試験	ポンプの起動状況等		_____	
			始動表示の点灯状況		_____	
	ポ ン プ 試 験	運 転 状 況		_____		
		※締切り運転 時の状況	締切揚程	m		
			電 圧	V		

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。

2 選択肢のある欄は、該当するものを○印で囲むこと。

3 ※印の試験は、「加圧送水装置の基準」（平成 9 年消防庁告示第 8 号）に適合している旨の表示が付されているもの又は設置前検査が行われたものにあつては、省略することができる。

4 結果の欄には、良否を記入すること。

5 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

6 総合操作盤が設けられているものにあつては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。